

HANKE	Nora Pöyhösen puiston kunnostus / esiselvityshanke		
HANKEAIKA	2.9.2019 - 28.2.2020		
BUDJETTI, toteutuma ja omarahoitusosuus (koko hanke)			
Rahoitus	Myöntö €	Toteutuma €	Toteutuma %
1. Palkkakustannukset	6 000,00	7 508,11	
2. Ostopalvelut	10 400,00	8 898,24	
3. Matkakulut	200,00		
4. Muut kustannukset	200,00	0,00	
5. Vastikkeeton työ	2 520,00	2 520,00	
Yhteensä	19 320,00	18 926,35	97,96
5. Tulot			
Nettokustannukset yhteensä	19 320,00	18 926,35	
Yksityinen rahallinen osuus	1 344,00	1 344,00	
Vastikkeeton työ	2 520,00	2 520,00	
Yksityinen rahoitus	3 864,00		

TOIMINNALLISET TULOKSET

Hankkeen toteuttajana toimi Koulutuskeskus JEDU Haapavesi.

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli laatia puistoon kunnostussuunnitelma, jossa selvitettiin puiston eri osa-alueiden parannustyöt kustannuksineen. Lisäksi selvitettiin puistossa sijaitsevan Ruusula-rakennuksen kunnostamista, jonka toteuduttua rakennus palvelisi matkailijoita ja alueen asukkaita museona ja kesäkahvilana. Ruusulaan siirretään Nora Pöyhösen aikaisia esineitä, huonekaluja, kunniakirjoja, kirjoja ym. jäämistöä. Hankkeen suunnitelmien laatijat on kilpailutettu JEDUn hankintajärjestelmän kautta.

Puiston osalta saimme vain yhden tarjouksen Oululaiselta Carmenia Oy:ltä. Museon osalta kuntokartoitukseen osallistuivat Haapavetinen Rakennuspalvelu Liedes Oy ja Oululainen Puulastu Oy. Näiltä tarjoukset pyydettiin puhelimitse koska hankinnat olivat alle 2 000€ ja tämän tyyppisiä erityisosaajia alueella on vähän.

JATKOTOIMENPITEET / MITÄ HANKKEESTA JÄÄ ELÄMÄÄN

Esiselvityksen aikana selvitettiin yllä mainitut toimet ja laadittiin niiden perusteella kokonaisvaltainen kustannusarvio Noran puiston uudistamiselle. Jatkorahoitushakemus jätettiin Ely-keskukselle Maaseuturahastolle maaliskuussa 2020.